



An
Firma Ökosolar GmbH
zH Herrn Bernd Lippacher
Ziegelgasse 22
8720 Knittelfeld

Fohnsdorf, 31.07.2022

Zeitplan für die Verlegung der Rohrleitung für das Kraftwerk Feistritz II

Baustelleneinrichtung am 17.08 **KW 33**

Beginn Trassenbauen ab Bachquerung bis Ende Asphaltplatz (großer Umkehrplatz) 18.08 bis 22.08 **KW 33**

Abladen der ersten Rohre 22.08 **KW 34**

Beginn Grabungsarbeiten ab Krafthaus bis Bachquerung 23.08 bis 9.9 **KW 34 bis 36**, Tagsüber wird eine Straßensperre benötigt.

Bachquerung vom 12.09 bis 16.09 **KW 37** Tagsüber wird eine Straßensperre benötigt.

Grabungsarbeiten ab Bachquerung bis Ende Asphaltstraße 19.09 bis 7.10 **KW 38 bis 40**

Grabungsarbeiten am Forstweg von 10.10 bis 18.10 **KW 41 bis 46** kann zu Verkehrsbehinderungen während der Arbeitszeit kommen. Speziell auf den letzten 300m